



## Seebrücke aktuell am 16.09.08



Nachdem nun Baufreiheit geschaffen wurde, haben die Rammarbeiten für die eigentliche Baugrube begonnen.

Es hat nun den Anschein, dass die ursprünglich geplante Rammtechnik zu dicht an die Oberlandleitung heran reichen würde und man mußte eine andere Technologielösung heranziehen.

Allerdings erfolgt hier die Einbringung der Larssen in zwei Schritten, so daß nun auch einige Zeit mehr benötigt wird.

Aber mittlerweile sind etwa ein Drittel der Larssen bereits eingebracht und die Arbeiten werden nach Erfahrungswerten der letzten Tage etwa in der 39. Kalenderwoche beendet werden.

Gleichzeitig wurde auch durch den Energieversorger das alte Fundament des in den 20er Jahren errichteten Hochspannungsmasten im Schustersee oberirdisch beseitigt. Man konnte nur staunen, wie sich der Stemmhammer in das alte Betonfundament quälen mußte, um dieses klein zu bekommen.